



428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.36

Кому ООО «Волгастройдевелопмент»
(наименование застройщика)
428036 г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д.19 «а»
полное наименование организации – для
(тел. 641543) ИНН 2127027670
юридических лиц, его почтовый индекс и адрес)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ «RU 21304000» - «1/0»

Администрация г. Чебоксары,

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства

9-этажный жилой дом (квартиры с №1 по №72),

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д.25

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

(поз. 17, в 6А микрорайоне ЮЗР).

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства:

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем – всего,	куб.м.	20770,56	18948,0
в т.ч. надземной части	куб.м.	20770,56	18887,1
Общая площадь здания	кв.м.	5751,15	4791,1
Число этажей	этаж	9	9
Количество зданий	штук	1	1

II. Нежилые объекты

Объекты производственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

Количество мест _____ -
Количество посещений _____ -
Вместимость _____ -

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность _____ -
Производительность _____ -
Протяженность _____ -
(иные показатели)
Материалы фундамента _____ -
Материалы стен _____ -
Материалы перекрытий _____ -
Материалы кровли _____ -

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений кв.м. 4134,5 (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
Количества этажей штук 9
Количество секций секций 2

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество квартир – всего	штук/кв.м.	72/4217,72	72/4412,4
В том числе:			
1-комнатные	штук/кв.м.	36/1576,9	36/1674,5
2-комнатные	штук/кв.м.	18/1240,3	18/1284,3
3-комнатные	штук/кв.м.	18/1400,52	18/1453,6
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) с коэф. 0,5	кв.м.	4217,72	4275,3

Материалы фундаментов – свайные с монолитными железобетонными ростверками; при расчетной нагрузке на сваю 50т;

Материалы стен – наружные кирпичные 1-2 эт. толщ.770мм, 3-9 эт. толщ.640мм, внутренние стены и перегородки кирпичные толщ. 380, 510, 250, 120 мм;

Материалы перекрытий – сборные ж/б плиты перекрытия толщ. 220 мм;

Материалы кровли – плоская с покрытием кровельным материалом Техноэласт и Линокром. Утепление предусмотрено минераловатными плитами ROCWOOL Руф Баттс и керамзитовым гравием. Гидроизоляция праймером, стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная сеткой, пароизоляция – полиэтиленовой пленкой на мастике. Молниеприемник – сетка из стали д.8мм, ячейки 12x12 (в составе стяжки). Водосток с кровли внутренний, организованный.

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта всего, в том числе: 112 296,857 тыс. рублей
- строительно-монтажных работ 106493,257 тыс. рублей
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4603,6 тыс. рублей

**Заместитель главы администрации
города Чебоксары - начальник управления
архитектуры и градостроительства**

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)



А.Л. Павлов
(подпись) (расшифровка подписи)

«14» мая 2015 г.

М.П.

Исп. Никитина Л.Г.